

建设项目职业病防护设施“三同时”建设单位评审

整改意见确认表

(职业病危害预评价)

建设项目名称		江苏鸿泰药业有限公司新建绿色智能原料药厂项目		
序号	综合意见书中所列的 修改意见及建议	是否 采纳	具体修改 情况说明	备注
一、专家综合意见				
1	完善评价依据；	是	资料性附件 1.2 已完善评价依据；	
2	完善职业病危害因素识别与危害接触分析；	是	资料性附件 4.1 已完善职业病危害因素识别与危害接触分析；	
3	细化职业病防护设施、职业卫生管理等内容具体分析及评价；	是	资料性附件 5.2 已细化职业病防护设施分析及评价；资料性附件 6.8 已细化职业卫生管理内容的分析评价；	
4	完善类比资料。	是	资料性附件 3 已完善类比资料；	
5	其他见专家个人意见。	是	已按照专家个人意见修改。	
二、专家个人意见：潘琪				
1	评价依据中增加《医药工业洁净厂房设计规范》；	是	资料性附件 1.2 已增加《医药工业洁净厂房设计规范》；	
2	增加工人操作方式、投料方式、周期的描述；	是	资料性附件 4.1 职业病危害因素识别过程中已明确工人操作方式、物料投加方式，接触时间等描述；	
3	明确工艺中哪些工段在洁净厂房里；	是	资料性附件 2.5.3 已明确洁净区域的等级；	
4	共线生产中生产线有害因素对人体基因影响的描述；	是	资料性附件 4.2.4 已明确职业病危害因素对人体健康危害的描述；	
5	完善类比资料分析；	是	资料性附件 3 已完善类比资料；	
6	拟配备的防护用品中，“耳塞”等配备应根据类比企业监测结果配备；	是	资料性附件 5.3 已完善拟配置的防护用品；	
7	完善资料附件。	是	已完善附件资料。	

三、专家个人意见：朱保华				
1	核实原辅材料贮存及储存场所（如甲苯、乙酸乙酯等）；	是	资料性附件 2.1.10 已明确各类原辅材料的储存场所；	
2	核实人员接触职业病危害时间（报告中皆为 8 小时，请核实）；	是	资料性附件 4.1 各岗位人员拟定接触 8 小时，具体时间需根据现场实际操作（控评）时进行实际核算；	
3	防毒措施调查章节①应补充设计氯化工艺、胺化工艺、烷基化工艺、加氢工艺、重氮工艺及格氏反应工序的工程措施（自动措施）；②细化研发、化验、储存区仓库及桶装物料开桶等作业岗位防护措施；③核实 1#—4#生产车间应急设施配备描述。	是	资料性附件 5.2 已完善职业病防护设施防毒措施的描述；资料性附件 5.6 已核实生产车间应急设施的配置要求。	
四、专家个人意见：杨光				
1	核实各类产品原辅材料品种，保持材料消耗表与材料储存表一致性；	是	资料性附件 2.1.10 已核实原辅材料的品种、用量等信息；	
2	完善主要设备一览表，补充物料筛选设备；	是	资料性附件 2.4 已完善主要设备一览表；	
3	完善类比资料，核实类比生产车间甲苯使用情况，补充其作为有害因素辨识评价，核实类比企业设备（筛选、混料等）防尘防毒设施，如排风系统等设置情况；	是	资料性附件 3 已完善类比资料的分析；已核实类比企业的防尘毒措施的；	
4	依据 WS/T738 标准，完善防护设施设置，如人行道通风设施、有毒有害气体管道敷设、物料混合、筛选设备防尘防毒防护等措施；	是	资料性附件 5.2 已完善防护设施的设置；管道敷设不经过控制室，物料混合（液态通过管道泵入，固态通过物料袋倒如设备内，并设置集气罩等防护措施）；	
5	依据 WS/T738 标准，应要求排风系统排风机需设置备用电源防护措施。	是	电源防护设施归属安全防护。	
五、专家个人意见：陈跃				
1	完善类比资料，如表 3.2-3 类比项目个人防护用品配置情况一览表；	是	资料性附件 3 已完善类比资料的调查分析；已补充表 3.2-3 类比项目个人防护用品配置一览表；	
2	细化工艺及设备布局描述；	是	资料性附件 2.3 已细化工程分析；资料性附件 2.4	

			已完善设备布局;	
3	细化称量、开袋(桶)、现场采样、包装等产生尘毒等职业病危害因素的岗位、操作描述及防护设施评价,细化职业病危害因素的分布、关键控制点等的具体岗位;	是	资料性附件 4.1 已完善职业病危害因素的识别与分析;资料性附件 5.2 已完善职业病防护设施的分析及评价;资料性附件 4.2.6 已明确关键控制点;	
4	完善生产车间合成工序局部机械通风的描述;	是	资料性附件 5.2 已完善生产车间局部通风的描述;	
5	完善化验室检测岗位通风等防护设施评价;	是	资料性附件 5.2.1 (10) 已完善化验室局部通风的描述及评价;	
6	完善危险品罐区描述、防护措施评价;	是	罐区露天布置;	
7	完善仓库描述及通风、报警等防护措施评价;	是	资料性附件 5.6 已完善应急救援设施的分析评价;	
8	核实职业卫生专项经费概算,如岗位定员 238 人,职业健康体检费用 3 万?	是	仅一线人员需要开职业健康检查;	
9	完善附件资料。	是	已完善附件资料。	

六、专家个人意见:杜明

1	评价依据中补充 GB39800-2020《个体防护装备配备规范》;	是	资料性附件 1.2 已补充评价依据;	
2	涉及产品共线,产品切换,共用设备清洗方式,频次、接触时间;	是	资料性附件 4.1 职业病危害因素识别中已明确;	
3	原辅料消耗一览表,核实包装方式,最大贮存量;	是	资料性附件 2.1.10 已明确原辅材料、包装方式、最大贮量的描述;	
4	劳动定员,核实女工数量,前后不一致;	是	资料性附件 2.1.9 已核实女工数量;	
5	职业病防护设施中,补充车间,仓库事故通风,有毒气体检测报警装置设置情况;	是	资料性附件 5.6 已描述车间事故通风、有毒报警仪的设置情况描述;	
6	车间卫生特征等级需建议分开评定,如车间使用吡啶,建议评定为 2 级。	是	考虑现场实际为巡检作业为主,综合评判为 3 级。	

(以下空白)

建设单位负责人签字确认:(公章)



[Handwritten signature]

评价单位负责人签字确认：(公章)



周东升

评审组全体成员签字确认：

朱国栋 杨光 陈红

整改确认时间： 2022年3月25日

整改确认说明：

- 1、建设单位应当要求评价单位严格按照评审组综合意见书中的修改意见及建议对预评价报告进行认真修改完善。
- 2、修改完成情况经建设单位、评价单位负责人签字确认后，由建设单位提请评审组全体成员签字确认。
- 3、个人评审意见的整改情况应当参照本表的格式，并作为本表的附件附后。
- 4、如综合评审意见中无整改事项的也需要填写此确认表。

